



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.37 DEL 19/10/2016

OGGETTO: RISPOSTA INTERPELLANZA N. 1 PRESENTATA DALLA LISTA "GOLASECCA TRADIZIONE E FUTURO SOSTENIBILE" NS. PROT. N. 5257 DEL 26/08/2016 AD OGGETTO "LAVORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI".

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Giust.
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Giust.
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Risposta interpellanza n. 1 presentata dalla lista “Golasecca tradizione e futuro sostenibile” ns. prot. n. 5257 del 26/08/2016 ad oggetto “Lavori presso il plesso scolastico Dante Alighieri”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco legge il primo punto posto all’ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Reggio per la lettura dell’interpellanza presentata al protocollo in data 26-8-2016, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola l’Assessore Grazioli il quale legge una nota in risposta all’interpellanza presentata, facendo una disamina di tutti i problemi che ci sono stati per i lavori della scuola.

La nota verrà messa a verbale allegata alla presente deliberazione ed una copia verrà consegnata dagli uffici al Capogruppo di minoranza.

Alle ore 18,40 entra il Consigliere Pinetti.

Prende la parola il Consigliere Reggio il quale dice che il progetto della messa in sicurezza della scuola fu elaborato in pochissimo tempo durante l’ultimo periodo della nostra amministrazione e fu presentato sulla base di indagini geostiche sulla qualità del terreno ect, e per presentarlo furono scelte strutture in ferro perché più veloci da montare anziché in calcestruzzi che avrebbe portato più sporcizia sul cantiere e che avrebbe richiesto un maggior tempo per completare i lavori. L’unico periodo in cui si sarebbe potuto fare questo lavoro era il periodo estivo, e dato che voi avete vinto le elezioni nel mese di giugno 2015 era naturale che i lavori non potevate farli nel periodo estivo ma era necessario programmarli per l’anno successivo, ma era necessario che il giorno stesso della chiusura della scuola si potesse procedere con l’inizio dei lavori e con l’appalto, quindi non mi venite a dire che solo al 7 luglio avete ricevuto la risposta dalla Cassa depositi andava programmato prima.

Punto secondo, credo che sia stato convocato tutto lo staff alle scuole, perché di solito si gira con dei disegni o che rappresentano tutto il progetto e preciso che le omissioni del progetto, validato dalla sottoscritta, che faceva il RUP e il Responsabile del Servizio Lavori pubblici a titolo evidentemente gratuito, validato per partecipare ad un concorso regionale, dunque l’omissione non è di carattere progettuale, perché i micropali esistevano nel progetto, basta guardarlo, ma mancavano nelle voci dell’elenco prezzi. Quello che trovo allucinante è la gara d’appalto che ha avuto i suoi tempi e l’impresa è entrata nel cantiere solo molto tempo dopo la chiusura delle scuole tanto è che i lavori avrebbero dovuto finire al 16 di ottobre. Trovo pazzesco che nonostante si sapeva che si dovevano affrontare questi lavori siano state 3 settimane di vacanze al RUP in un momento in cui erano in fase di esecuzione dei lavori. Questo Significa una totale irresponsabilità. E che Solo grazie alla serietà e alla coscienza dell’impresa si è riusciti a chiudere i lavori prima dell’inizio anno scolastico. Mi auguro che la prossima volta trattandosi di progetti estremamente delicati e che vanno a riferirsi all’incolumità della messa in sicurezza di stabili ci sia molto più senso di responsabilità e non vengano firmate le ferie.

Replica l’Assessore Grazioli il quale dice che la Cassa depositi e prestiti ha impiegato 2 mesi e mezzo per darci il mutuo. Le ferie le abbiamo prese a marzo quando non sapevamo ancora se lo stato ci dava il nulla osta per gli spazi finanziari per far partire la gara. Inoltre il problema dei materiali usati ha determinato un ritardo. Inoltre lo stesso geometra dell’impresa mi aveva confermato che non c’era problema ad iniziare i lavori e che al 17 agosto avrebbero concluso i lavori. Per quanto riguarda i materiali il titolare della ditta Patella mi aveva detto che si potevano mettere delle fibre in carbonio, ma sarebbe cambiato il prezzo, per cui il ritardo è da attribuire all’ordinativo dei ferri e al problema sorto per le omissioni progettuali. Io ho sbagliato a dire ai genitori che potevano iniziare a pitturare e nessuno della ditta, nonostante io abbia comunicato loro della volontà di pitturare, mi ha informato che i lavori si sarebbero svolti all’esterno della

scuola, tutto questo in assenza del direttore dei lavori Bianchi e del suo vice. Infatti io ho chiesto se andavano messe le travi in mensa e il geometra mi aveva riconfermato che non avendo visto il progetto, le uniche aree interessate erano la palestra e il muro. Solo dopo al ritorno dell'ing. Bianchi convocato più volte si è preso il progetto in mano e si è appurato che andavano messe delle crociere. C'era poi il problema del rumore che i lavori avrebbero comportato e del problema della presenza dei bambini nelle aule, ma il geometra mi aveva confermato che se non si riuscivano a completare i lavori per l'inizio dell'anno scolastico, si sarebbe cercato di contenere il disagio, lavorando il sabato e nel pomeriggio dopo le lezioni.

Replica il Consigliere Reggio, il quale dice “Mi auguro che il Rup che guadagna il suo stipendio anche sui lavori della scuola.

Replica il Segretario dicendo che nel quadro economico non è stata messa alcuna voce.

Replica il Consigliere Reggio, il quale dice “Mi auguro che sia Lei a gestire tutta la parte dei rapporti con il Direttore dei lavori ad informare i consiglieri di quale aule sarebbero state interessate.

Il Rup ritengo che abbia delle responsabilità precise e debba seguire i lavori e debba informare i consiglieri.

Replica l'Assessore al Bilancio Specchiarelli il quale dice “pregherei entrambi i consiglieri di rimanere nei tempi stabiliti dal Regolamento, il quale dice che qui non ci sono degli sprovveduti, non potevamo fare i lavori non c'erano i soldi e quest'Amministrazione ha fatto una scelta di devolvere i due mutui dai depuratori, le cose sono state fatte in tempo, non ci sono ritardi, preferisco avere i miei nipotini con le crociere piuttosto che con il cartongesso. L'unico disagio è stato quello della tinteggiatura. Oggi ci sentiamo più tranquilli che la scuola è più sicura. Mi sembra che l'Assessore Grazioli si è scusato con i genitori.

Replica il Consigliere Reggio il quale dice che i due mutui li potete utilizzare perché io sono riuscita a portare soldi gratuitamente per fare i depuratori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 27/10/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 27/10/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva per scadenza termini di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dall'art. 134, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì, 27/10/2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato